

Информация

о результатах контрольного мероприятия «Проверка законности и эффективности использования средств краевого бюджета, предоставленных Петропавловск-Камчатскому городскому округу в рамках основного мероприятия «Строительство и реконструкция автомобильных дорог, транспортных развязок и мостовых переходов на автомобильных дорогах местного значения, предусматривающие софинансирование из краевого бюджета» государственной программы Камчатского края «Развитие транспортной системы в Камчатском крае»

(отчет утвержден Коллегией Контрольно-счетной палаты Камчатского края, протокол от 20.11.2024 № 53)

Основание для проведения контрольного мероприятия: Закон Камчатского края от 16.09.2011 № 658 «О Контрольно-счетной палате Камчатского края», пункт 1.3.1 Плана работы Контрольно-счетной палаты Камчатского края на 2024 год.

Цель контрольного мероприятия: осуществление контроля за законностью и эффективностью использования средств краевого бюджета, выделенных на реализацию инвестиционных мероприятий в рамках основного мероприятия «Строительство и реконструкция автомобильных дорог, транспортных развязок и мостовых переходов на автомобильных дорогах местного значения, предусматривающие софинансирование из краевого бюджета» государственной программы Камчатского края «Развитие транспортной системы в Камчатском крае».

Объекты контрольного мероприятия:

Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края¹ (ИНН 4101124338, КПП 410101001), Муниципальное казенное учреждение «Служба автомобильных дорог Петропавловск-Камчатского городского округа»² (ИНН 4101143436, КПП 410101001).

Проверяемый период деятельности: 2023 год и иные периоды (в случае необходимости).

Срок проведения основного этапа контрольного мероприятия: с 20 августа по 20 сентября 2024 года.

По результатам контрольного мероприятия составлены:

1) Акт от 19.09.2024 в Министерстве³, с которым должностные лица Министерства ознакомлены с разногласиями. Пояснения и замечания от 01.10.2024 № 58-01/33-4059 рассмотрены 11.11.2024 комиссией Контрольно-счетной палаты Камчатского края. Утвержденное заключение направлено в адрес Министерства.

2) Акт от 19.09.2024 в Учреждении⁴ с которым должностные лица Учреждения ознакомлены без замечаний.

¹ Далее – Министерство, Заказчик.

² Далее – Учреждение; МКУ «Служба автомобильных дорог».

³ Далее - Акт в Министерстве.

⁴ Далее – Акт в Учреждении.

Основные результаты контрольного-мероприятия:

1. Общий объем проверенных средств составил 49 476,5 тыс. рублей (средства краевого бюджета).

2. В нарушение пункта 3 статьи 139 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пункта 1 части 14 правил формирования, предоставления и распределения субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований в Камчатском крае, утвержденных постановлением Правительства Камчатского края от 27.12.2019 № 566-П, Министерством в Соглашении № 47-ПКГО/2022 от **26.12.2022** не установлены сроки перечисления субсидии в местный бюджет.

Вместе с тем, Соглашение № 47-ПКГО/2022 соответствует типовой форме соглашения, утвержденной приказом Министерства финансов Камчатского края от 07.05.2019 № 95 «Об утверждении Типовых форм соглашений о предоставлении субсидии, субвенции, иного межбюджетного трансферта из краевого бюджета бюджету муниципального образования в Камчатском крае».

3. В нарушение пункта 2 статьи 219 Бюджетного кодекса Российской Федерации, подпункта «б» части 8 порядка учета бюджетных и денежных обязательств получателей средств краевого бюджета, утвержденного приказом Министерства финансов от 27.05.2019 № 131, Министерством нарушен срок постановки на учет бюджетного обязательства, сроки внесения изменений в поставленное на учет бюджетное обязательство.

Постановка на учет бюджетного обязательства по Соглашению № 47-ПКГО/2022 от 26.12.2022 произведена **16.03.2023**, через **49** рабочих дней после заключения Соглашения № 47-ПКГО/2022, **то есть позже установленного срока на 46 календарных дня**. Внесение изменений в поставленное на учет бюджетное обязательство в связи с заключением дополнительных соглашений к Соглашению № 47-ПКГО/2022 произведены:

– по дополнительному соглашению № 1 от 30.03.2023 – **23.05.2023** через **34** рабочих дня после заключения дополнительного соглашения №1 от 30.03.2023 (на 31 рабочий день позже установленного срока);

– по дополнительному соглашению № 2 от 06.09.2023 – **03.10.2023** через **18** рабочих дней после заключения дополнительного соглашения № 2 от 06.09.2023 (на 15 рабочих дней позже установленного срока);

– по дополнительному соглашению № 3 от 25.12.2023 изменения не внесены, регистрация **не производилась**.

4. Между МКУ «Служба автомобильных дорог» и ООО «АЛЬФА-ГРУПП» заключен муниципальный контракт от 06.04.2023 № 0138300000423000169 на выполнение работ по строительству объекта капитального строительства (недвижимого имущества) «Примыкание к автомобильной дороге А-401 подъездная дорога от морского порта Петропавловск-Камчатский к аэропорту Петропавловск-Камчатский (Елизово) на км 10+980 (справа по направлению движения из г. Петропавловск-Камчатский) участка дороги от ул. Ларина до ул. Академика Королева». Срок выполнения работ до 30.01.2024 года. Согласно дополнительному соглашению № 4 к муниципальному контракту от 06.04.2023, срок выполнения работ продлен до 30.06.2024 года. Цена муниципального контракта составляет –

167 603,4 тыс. рублей, размер аванса – не более 32,8 % от цены контракта. Денежные средства подрядчику в виде аванса перечислены платежными поручениями от 05.05.2023 № 215792 и № 215793 в размере 54 973,9 тыс. рублей.

Фактически работы ООО «АЛЬФА-ГРУПП» не выполнены, в связи чем МКУ «Служба автомобильных дорог» принято решение об одностороннем отказе от исполнения муниципального контракта от 06.04.2023 и его расторжении.

Учреждением 21.05.2024 подано исковое заявление в Арбитражный суд Камчатского края о взыскании с Подрядчика 54 973,9 тыс. рублей авансового платежа по Муниципальному контракту от 06.04.2023, 1038,01 тыс. рублей штрафов, 7 479,2 тыс. рублей процентов за пользование чужими денежными средствами.

Согласно информации, размещенной на сайте Арбитражного суда Камчатского края, разбирательство по делу № А24-2324/2024 назначено на 09.12.2024.

Определением Арбитражного суда Камчатского края от 17.10.2024 по делу № А24-2496/2024 ООО «Альфа-Групп» признано несостоятельным (банкротом).

Данные обстоятельства фактически свидетельствуют о возникновении риска невозврата авансового платежа в сумме 54 973,9 тыс. рублей при вынесении Арбитражным судом Камчатского края положительного решения по иску Учреждения.

5. На момент проведения контрольного мероприятия результат предоставления субсидии в рамках Соглашения № 47-ПКГО/2022 от 26.12.2022 не достигнут.

По результатам рассмотрения на заседании Коллегии решено:

1. Направить Отчет о результатах контрольного мероприятия в Законодательное Собрание Камчатского края и Губернатору Камчатского края для информации.

2. Направить информационное письмо в Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края с предложением провести в первом квартале 2025 года оценку исполнения органом местного самоуправления обязательств, предусмотренных Соглашением № 47-ПКГО/2022 от 26.12.2022 в части достижения значений результатов использования субсидии в 2023-2024 годах и рассмотрении вопроса о применении мер финансовой ответственности, предусмотренных правилами формирования, предоставления и распределения субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований в Камчатском крае, утвержденных постановлением Правительства Камчатского края от 27.12.2019 № 566-П

3. Направить информационное письмо в Правительство Камчатского края с предложением поручить Министерству финансов Камчатского края привести приказ Министерства финансов Камчатского края от 07.05.2019 № 95 «Об утверждении Типовых форм соглашений о предоставлении субсидии, субвенции, иного межбюджетного трансферта из краевого бюджета бюджету муниципального образования в Камчатском крае» в соответствие с постановлением Правительства Камчатского края от 27.12.2019 № 566-П «Об утверждении Правил формирования, предоставления и распределения субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований в Камчатском крае» в части установления в типовой

форме сроков перечисления субсидий в местный бюджет.

4. Направить Отчет о результатах контрольного мероприятия объекту контрольного мероприятия.

5. Направит Отчет о результатах контрольного мероприятия в прокуратуру г. Петропавловска-Камчатского.