

**Информация**  
**о результатах контрольного мероприятия**  
**«Проверка законности и эффективности использования бюджетных средств**  
**на выполнение работ по капитальному ремонту автомобильных дорог**  
**общего пользования с. Устьевое, Соболевского района Камчатского края в**  
**рамках муниципального контракта от 15.08.2022 № 6»**

(отчет утвержден Коллегией Контрольно-счетной палаты Камчатского края,  
протокол от 24.10.2024 № 48)

**Основание для проведения контрольного мероприятия:** пункт 3.7 Плана работы Контрольно-счетной палаты Камчатского края на 2024 год, предложение Собрания депутатов Устьевого сельского поселения от 26.09.2023 № 4.

**Цель контрольного мероприятия:** осуществление контроля за законностью и эффективностью использования средств бюджета Устьевого сельского поселения<sup>1</sup>.

**Предмет контрольного мероприятия:** деятельность объектов контрольного мероприятия по использованию средств местного бюджета.

**Проверяемый период:** 2023 год, иные периоды (в случае необходимости).

**Объект контрольного мероприятия:** Администрация Устьевого сельского поселения (ИНН 4107001798)<sup>2</sup>.

**Срок проведения основного этапа контрольного мероприятия:** с 18 сентября по 11 октября 2024 года.

По результатам основного этапа контрольного мероприятия составлен Акт от 14.08.2024 в Администрации поселения, с которым должностные лица ознакомлены без пояснений и замечаний.

**Основные результаты контрольного мероприятия:**

1. Общий объем проверенных средств составил 135 762,6 тыс. рублей тыс. рублей (средства местного бюджета).

2. Общая сумма установленных нарушений составила 128 759,4 тыс. рублей.

3. В нарушение статьи 220.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации Администрацией поселения отдельный лицевой счет главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств, в порядке, предусмотренном приказом Федерального казначейства от 17.10.2016 № 21н, в проверяемом периоде не открывался.

4. В нарушение требований пункта 2 части 1 статьи 162 и части 3 статьи 219 БК РФ Администрацией поселения по результатам электронного аукциона в рамках заключенного МК от 15.08.2022 № 6 фактически приняты бюджетные обязательства при отсутствии доведенных ЛБО на 2023 и 2024 годы на общую сумму 90 635,5 тыс. рублей.

5. В нарушение пункта 4.6 МК от 15.08.2022 № 6, пункта 4 части 13 статьи 94 Федерального закона № 44-ФЗ Администрацией поселения осуществлена приемка по Актам о приемке выполненных работ от 14.10.2023 № 1, 2 (30.11.2023) выполненной работы (ее результатов) позже установленного срока на 32

---

<sup>1</sup> Далее – сельское поселение.

<sup>2</sup> Далее – Администрация поселения.

календарных дня.

6. В нарушение статьи 34 Федерального закона № 44-ФЗ, пункта 2.7 МК от 15.08.2022 № 6 Администрацией поселения на 30 рабочих дней позже установленного срока (01.02.2023) оплачены выполненные работы ООО «Олимп» и принятые Администрацией поселения по актам от 14.10.2023 № 1, 2.

7. Администрацией поселения в рамках МК от 15.08.2022 № 6 фактически приняты у ООО «Олимп» по актам формы КС-2 работы по перевозке инертных грузов (ЩПС, щебень) с карьера «Николаевский» и в последствии оплачены на общую сумму 38 123,9 тыс. рублей, при этом документов подтверждающих транспортировку инертных грузов с указанного карьера в соответствующих объемах в ходе проверки ООО «Олимп» не представлено.

8. В результате проведенных контрольных обмеров и визуального осмотра выполненных и принятых работ в рамках МК от 15.08.2022 № 6 нарушений не установлено.

**По результатам рассмотрения на заседании Коллегии решено:**

1. Направить Отчет о результатах контрольного мероприятия в Законодательное Собрание Камчатского края и Губернатору Камчатского края для информации.

2. Направить Отчет о результатах контрольного мероприятия в Собрание депутатов Устьевского сельского поселения и Главе Устьевского сельского поселения, для рассмотрения и принятия соответствующих решений в рамках компетенции.

3. Направить Отчет о результатах контрольного мероприятия в правоохранительные органы.